

Buenos Aires, 03 de marzo de 2021

Señores: MAXIPACK S.A. Aldecoa 953 Avellaneda AT: Martín Gellert

REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 1

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en Planta 1 Aldecoa 953 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- <u>Hipótesis</u>: Principio de incendio en Enfardadora Automática.
- 2- Hora de inicio: 15.26 Hs
- 3- Hora de finalización: 15.35 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- <u>Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio</u>: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta 118 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en la enfardadora automática instalada en el depósito de planchas.

15.26 hs el Brigadista Vera Carlos detecta el problema y de inmediato da aviso Personal de la empresa de Seguridad y al Sr. Magrone Nicolas y Brigadista Marchesi Nahuel, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento.

15.27 hs. El personal de vigilancia Sr. Barba Carlos, realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda

15.28 hs El brigadista Vera Carlos procede a la simulación de corte del suministro de gas (para lo cual retiro previamente de la garita de seguridad las llaves de la cabina de reducción de gas)

15.28 hs El Brigadista Marchesi Nahuel procede a revisar la zona administración y en paralelo el Sr. Magrone Nicolas procede al chequeo de planta baja y sector de vestuarios, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa

15.29 hs El brigadista Vera Carlos procede a la simulación de corte del suministro de de energía eléctrica (para lo cual retiro previamente de la garita de seguridad las llaves de la cabina de media tensión)



15.32 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Lateral del portón de ingreso a planta). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte de del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella 15.35hs. Reinicio de actividades.

- 7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: 9 minutos.
- 8- <u>Tiempo de evacuación total de la planta:</u> **6:29 minutos.**
- 9- Resultado final general del ejercicio: SATISFACTORIO

10- Observaciones:

- Muy buena predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Muy buena actuación del encargado y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Muy buena organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico El tiempo total del ejercicio fue de 9 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 6:29 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.

11- Registro Fotográfico.





CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para la totalidad del personal que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomiendo continuar con los entrenamientos al personal.

Atentamente: